

**АКТ
ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА**

« 11 » октября 2017 г.

Дом № (корпус) 162, (пер., пр.) пр. Победы

Город, Череповец, Вологодская обл.

Управляющая (обслуживающая) организация – ООО «Управляющая Компания Домашний Уют»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1978 _____
2. Материал стен кирпич _____
3. Число этажей 9 _____
4. Наличие подвала 2 входа _____
5. Наличие чердака 2 входа в чердачное помещение _____
6. Количество подъездов 3 _____
7. Количество квартир 115 _____
8. Общая площадь дома (кв.м) 7085 _____
9. Количество лифтов 3 _____
10. Количество мусоропроводов 3 _____
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы) нет _____
12. Наличие арендуемых помещений (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) 1 этаж – нежилые помещения _____

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

Председателя Алексеева Л. А.

и членов комиссии мастер ООО УК Домашний Уют Малютин.И.А.

Директор ООО «Управляющая Компания Домашний Уют» Лукьянова Н.Н.

произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛ			
1.	Фундамент	Удовл.	
2.	Двери	Удовл.	
3.	Окна, продухи	Окна – удовл	
4.	Транзитные инженерные сети		
5.	Розлив ц. о. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая	удовл	
6.	Влажность Затопленность	удовл	
НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)			
1.	ХВС	Zenner №1310032076	
2.	ГВС	Multicai 66e	
3.	Отопление	№4142723/2001	
4.	Газоснабжение	+	
5.	Электроснабжение	+	
СТЕНЫ			
1.	Стены	деформация швов кладки, в результате неравномерной осадки	ремонт швов кладки произведен

		дома	
	балконы.	частичное разрушение балконной плиты удовл.	ремонт балконной плиты
	Козырек над входом в подъезд	удовл	
	Карнизы, парапеты	удовл	
	Штукатурка	удовл	
	Отмостка	удовл	
	Цоколь	удовл	
ПЕРЕКРЫТИЕ			
	ж/б	удовл	
ПЕРЕГОРОДКИ			
1.		удовл	
ЛЕСТНИЦЫ			
1.	ж/б	удовл	
КРЫШИ-КРОВЛИ			
1.	Мягкая	уд.	капитальный ремонт кровли
ВЕНТИЛЯЦИЯ			
	естественная	удовл	
ПОЛЫ			
1.	ж/б	удовл	
ОКНА, ДВЕРИ			
1.	На л/клетках	удовл	ремонт оконных рам, частичное остекление; ремонт дверной коробки.
ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ			
1.	ж/б	удовл	косметический ремонт 2 подъезда
МАЛЫЕ ФОРМЫ			
1.	Качели, горки бельевые стойки	удовл	покраска, ремонт
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ			
1.	Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники	удовл	-

Выводы и предложения комиссии:**В отношении фундаментов :**

- вертикальная планировка территории вокруг здания соответствует проектным параметрам;
- неравномерной осадки фундаментов не обнаружено;
- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали не обнаружено;
- гидроизоляция фундаментов и система водоотведения находится в удовлетворительном состоянии;

В отношении подвала :

- температурно- влажностный режим соответствует нормам;

В отношении стен :

- отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивных решений -не обнаружено;
- присутствуют признаки наличия деформаций (разрушение швов кладки), нарушение теплозащитных свойств;
- неисправностей водоотводящих устройств не обнаружено;
- следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры, не обнаружено;

В отношении перекрытий и покрытий :

- нарушений условий эксплуатации не выявлено;
- несанкционированного изменения конструктивного решения не выявлено;
- прогибы, трещины, колебания – отсутствуют;
- трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры – не выявлено;

В отношении крыш :

- протечки кровли отсутствуют;
- оборудование , расположенное на крыше, исправно;
- деформации и повреждения несущих кровельных конструкций, водоотводящих устройств и оборудования, отсутствуют;
- температурно- влажностный режим на чердаке соответствует нормам;
- мусор, грязь на кровле отсутствует;

В отношении лестниц :

- деформации и повреждения несущих конструкций отсутствуют;

В отношении фасадов :

- нарушение отделки фасадов, отдельных элементов не обнаружено;
- нарушения, сплошности и герметичности наружных водостоков, отсутствуют;
- информационные знаки, входы в подъезды соответствуют нормам.

Состояние дома удовлетворительное.**Подписи:**

Члены комиссии: _____
